

山梨大学(武田1(附特))校舎(Ⅲ期)改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	A-06,08 A-11 数量書15,16	アルミパネルの数量について アルミパネルの数量が各図面と数量書で相違があります。 AW-2平面図3ヶ所 立面図2ヶ所 数量書3ヶ所 AW-3立面図のみ1ヶ所 AD-4平面図2ヶ所 立面図2ヶ所 数量書記載なし AW-5平面図3ヶ所 立面図1ヶ所 数量書1ヶ所 となっておりますが、どちらを正といたしますか。	1	・AW-2 3か所を正として下さい。 ・AW-3 既存パネル撤去のうえ、ガラス新設として下さい。 ・AD-4 2か所として下さい。 ・AW-5 1か所(平面図記載の3か所のうち、2か所の該当する建具はカバー工法のためアルミ製建具の内訳に含む)として下さい。
2	A-41 数量書15,16	アルミパネルの仕様について 建具表ですとt=3となっておりますがt=4の複合パネルと考えて宜しいでしょうか。	2	宜しいです。
3	A-44	外構フェンス基礎について フェンス擁壁撤去範囲にある南館南側倉庫、自転車置場、シュロの幹、電柱が基礎フーチンと干渉するように見えますが移動・撤去はしないのでしょうか。現状、機械掘削も困難です。確認をお願いします。	3	基礎形状を変更しました。 変更指示書No.12をご確認ください。 倉庫等の移設、撤去が必要となる場合は協議とします。
4	現場説明図	仮設電源について 大学構内に設置予定の仮設事務所の電源はどこから分岐となりますか。指示をお願いします。	4	S2号館、1階廊下の分電盤からの分岐となります。
5	S-09 数量書26	山留め工事について EV部山留め鋼矢板は5m程、打込が必要と思われるのですが、根伐り深度程度からN値が大きくなり打ち込みが困難と思われる。工法の変更は可能と考えて宜しいでしょうか。	5	工法の変更は可能とします。
6	A-11,16	設備コンクリート架台について 北側に新設する設備コンクリート架台の寸法・配筋等の詳細・仕様が不明です。また、区分は建築工事ですか、設備工事ですか。建築工事の場合、数量書の追加項目と考えて宜しいでしょうか。	6	建築工事とします。 変更指示書No.4をご確認ください。
7	A-18,45	スロープグレーチングについて 新設スロープの水下にA-18図ではグレーチング(新設)とありますがA-45図及び数量書には記載がありません。どちらを正としますか。	7	グレーチングはなしとして下さい。
8	A-03	音楽室腰壁羽目板について 音楽室の腰壁ラワンリブ堅羽目板の製品が不明です。参考メーカーを教えてください。	8	サカイリブのリブ 可燃材MDF 型番94Eタイプ表面木目仕上同等とします。
9	A-02,03 数量書22	カーテンレールについて 仕上表では、個別指導室(2)・図書室・情報ルームのカーテンレールが新設となっておりますが、数量書では取外し・再取付の項目となっております。どちらを正としますか。	9	カーテンレール撤去のみとして下さい。
10	A-02	床下点検口について 仕上表では、個別指導室(1)の床下点検口が仕上新設と記載がありますが撤去・取替えの意味でしょうか。数量書には項目がありません。確認をお願いします。	10	仕上(ビニル床シート)のみ新設として下さい。
11	A-14 数量書33	EXP.JIについて 1階床はEXP.JIとなっていないため、外壁のEXP.JIは基礎上までと考えて宜しいでしょうか。	11	宜しいです。
12	数量書26	EV工事鉄筋数量について 数量書ですと鉄筋重量が1.6tとなっておりますが、拾いですと2.79tと相違があります。確認をお願いします。	12	積算要領に則り、数量拾いを行っているため、内訳数量を正とします。
13		EV納期及び施工について EVの納期が8月に発注すると5月中の納期となり施工は6月中までかかるとのメーカーからの報告がありました。工期内の施工は不可能と思われます。どのような対応となりますか。確認をお願いします。 【上記EV工事を建物引渡し後、工期外で施工する場合ストックヤードが50㎡以上及び4mレール等の搬入経路の確保が必要です。】	13	財政法の定めによる承認を得た場合は、延長する予定です。 搬入経路等は協議とします。
14	A-41	ガラス仕様について AW-5カバー工法改修部分のガラスが建具表ですとアタッチメント付複層ガラスとなっておりますが、カバー工法により障子も新規となりますので通常の複層ガラスと考えて宜しいでしょうか。	14	宜しいです。

15	A-41 数量書15	ガラス取付箇所について AW-1, 3, 7が建具表ですと既存のままとありますが数量書ですと複層ガラス新設となっています。既存アルミパネル部分をアタッチメント付複層ガラス入替と考えて宜しいでしょうか。	15	宜しいです。
16	A-41 数量書13	AD-4W寸法について AD-4のW寸法が建具表ですとW=3450、数量書ですとW=3350と相違があります。どちらを正と考えますか。	16	W=3450を正として下さい。
17	A-20,42 数量書14	SP-2W寸法について SP-2のW寸法が平面詳細図・建具表ですとW=5515、数量書ですとW=5655と相違があります。どちらを正と考えますか。	17	W=5510として下さい。 ※A-20 2階平面詳細図(1)(改修後)を正とします。
18	A-26,42 数量書14	LSD-8の欄間引違い窓が建具表にはありませんが、展開図及び数量書には記載があります。展開図・数量書を正と考えて宜しいでしょうか。	18	欄間引違い窓なしで、建具表を正として下さい。
19	A-15,44	既存設備架台について EV設置場所の既存設備架台撤去が数量書に記載がありません。建築にて撤去でしょうか。確認をお願いします。	19	建築工事にて撤去とします。 内訳書 3.外壁改修 (1)撤去 床・コンクリート撤去 1.7㎡に含みます。
20	A-43	ライニング仕上が共通詳細図ですと合板+化粧ケイカルとなっていますが、数量書に記載はありません。ボード+塗装又はクロスでしょうか。確認をお願いします。	20	共通詳細図A-43を正として下さい。
21	A-44 数量書36	土処分について 外構改修工事の土撤去部分に現状芝生が張ってあります。芝生処分の金額を含めると考えて宜しいでしょうか。	21	宜しいです。
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	