

山梨大学(医病)新病棟2階手術室(内視鏡手術支援ロボット)改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	アイソレーション盤	アイソレーション盤 SECC焼付塗装仕上となっておりますが塗装色のご指定ありますか		クリーム色(2.5Y9/1)とします。
2	アイソレーション盤	実装回路数は2P20AT×2回路でよろしいでしょうか		2P20AT×2回路と予備2回路とします。
3	アイソレーション盤	アイソレーション盤の寸法変更及び架台設置にて自立設置に変更かのでしょうか		可能です。
4	通線用	清潔エリア廊下には通線用の点検口は設置されていますか		点検口はあります。
5	通線用	各手術室内には通線用の点検口は設置されていますか		点検口はあります。
6	作業時	清潔エリア内での作業時はサージカルウエア着用での作業でよろしいでしょうか		サージカルウエア着用での作業となります。
7	CO2(二酸化炭素)増設	メンテナンス等見られているガス業者様ご紹介いただけますか		現在点検等は株式会社千代田が行っています。
8	CO2(二酸化炭素)増設	図番M-01にて設置場所の記載はありますが配管ルート及び分岐箇所等のご指示図面は頂けますか		該当手術室内シーリングペンダント(CP)直上より分岐です。詳細は現場で指示いたします。
9	CO2(二酸化炭素)増設	清潔エリア廊下には配管用の点検口は設置されていますか		点検口はあります。
10	CO2(二酸化炭素)増設	手術室-11内には配管用の点検口は設置されていますか		点検口はあります。
11	ジョイントウォール	横棧のアルミレールの使用目的は棚板等設置の為でしょうか		アルミレールはパネルをはめ込むための枠部分です。
12	ジョイントウォール	取付方法はCH2100の梁型の下に吊下固定でしょうか		吊下固定です。