

令和5年12月19日

山梨大学(医病)新西病棟7階無菌病室改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		<p> 斫り作業を伴う解体工事は、施工日、時間等の制限有りますか？ 又、解体材搬出時はエレベーター使用可能でしょうか？ </p>	1	<p> 騒音や振動を伴う工事については8時30分～17時とし、実施日は監督職員と協議を行うものとする。 院内エレベーターにて発生材処分を搬出することは原則不可とする。 </p>
2		<p> ユニットシャワー・トイレ部分のスラブはFL-250+モルタル補修調整で考えて良いでしょうか？ </p>	2	<p> 図面A-02記載通りユニットシャワー・トイレ据え付け部はFL-265となり、モルタル補修等の調整は不用である。 </p>
3	<p> 現場説明図② ③ </p>	<p> 仮間仕切りの通常時、ダクト改修時の組替えは1回と考えて宜しいですか？ </p>	3	<p> 宜しい。 </p>
4		<p> 軽量鉄骨天井下地開口補強は450mm角8カ所のみで宜しいですか？ 又、エアコン、換気扇、照明器具等の開口補強があれば寸法、個所数指示願います。 </p>	4	<p> 補強は図面A-12記載している、天井点検口8箇所及び垂直層流ユニット4箇所。その他FFユニット4箇所、エアコン4箇所、MFD4箇所を追加する。 </p>
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	