



山梨大学(下河東他)特高受電室等とりこわし工事現場説明図①

凡例		本工事建物		仮囲い(万能鋼板H3,000、250m程度)
		工事用地範囲		工事用ゲート
		工事関係者動線		敷鉄板
		仮設電気分岐、引込可能位置		別途工事中建物
		仮設給水分岐可能位置		外部足場(枠組本足場・手すり先行方式)建地幅900mm
		交通整理員		防音パネル張り 設置期間4ヶ月

その他
 1. 大型車両の進入が必要な際には、交通整理員を配置し安全を確保する。
 2. 足場は手すり先行方式とし、防音パネルを設置する。